

Nieuwsbrief Kop van Oost

Juni 2026

sWz

welkom
thuis

Beste bewoner,

Zoals u weet vernieuwen wij de Kop van Oost in Dieze. In deze nieuwsbrief aan alle omwonenden, leest u de stand van zaken en wat u de aankomende periode kan verwachten.

Planning sloop vertraagd

In januari schreven we dat de sloop eind april klaar zou zijn. Dat is helaas niet gelukt. Tijdens de sloop van het laatste gebouw hebben we opnieuw asbest gevonden. Daarom slopen we de laatste gebouwen extra zorgvuldig. Dit kost meer tijd. We verwachten dat de sloop vóór de zomervakantie klaar is (voor week 28).

Bodemverontreiniging

Voor en tijdens de sloop hebben we de bodem onderzocht. Dit doen we voor een gezond woongebied en voor het aanpassen van het omgevingsplan. Uit het onderzoek blijkt dat er een kleine bodemverontreiniging is. We ruimen deze op nadat de sloop klaar is.

Japanse duizendknoop

Op het terrein groeit de Japanse duizendknoop. Dit is een hardnekkige plant die snel terugkomt. We gaan deze plant bestrijden. Hoe we dat doen, werken we nog uit.



Aannemerselectie

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we bezig waren met het kiezen van een aannemer. Door vertraging in de onderzoeken is dit nog niet gestart. We verwachten voor of net na de zomervakantie de uitnodigingen te versturen. Daarbij nemen we de ideeën, die tijdens participatiemomenten met bewoners, zijn opgehaald zoveel mogelijk mee. We vinden het belangrijk dat de wijk tijdens de bouw bereikbaar, leefbaar en veilig blijft. Daarom vragen we aannemers om hiervoor een plan te maken. Aannemers die meedoen, worden hierop beoordeeld.

Openbaar gebied

Het openbaar gebied rondom de nieuwe Kop van Oost is van ons allemaal: van u en van ons.

Door het nieuwbouwproject kunnen we de inrichting verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan meer groen, bomen of ruimte om te spelen. De gemeente beheert straks het openbaar gebied. Daarom werken wij samen met de gemeente aan het plan voor de inrichting. Daar hebben we ook uw hulp bij nodig. We horen graag uw ideeën. Na de zomer organiseren we samen met de gemeente bijeenkomsten. U kunt dan meedenken per thema. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.

We onderzoeken ook waar kabels, leidingen en andere belemmeringen liggen. Dat is belangrijk, omdat we niet overal kunnen graven, bouwen of bomen kunnen planten.

Tot slot

Tijdens de bouwvak van 20 juli tot en met 7 augustus zijn er geen werklieden aanwezig op de slooplocatie. Ziet u iets dat niet klopt of onveilig is? Neem dan contact op met Hoogenboom via 06 51 36 51 44 of jurgen.hoogeboom@hoogeboom.nl. Zo houden we samen de buurt veilig.

Wij wensen u een fijne zomer toe!

